

株洲市“十四五”城市畅通行动工作领导小组办公室文件

株城畅办〔2022〕1号

株洲市“十四五”城市畅通行动工作领导小组办公室 关于印发《株洲市“十四五”城市畅通行动 2022 年 项目计划》的通知

各有关单位：

《株洲市“十四五”城市畅通行动 2022 年项目计划》已经株洲市“十四五”城市畅通行动工作领导小组同意，现印发给你们，请认真组织实施。

株洲市“十四五”城市畅通行动工作领导小组办公室

2022年5月5日



株洲市“十四五”城市畅通行动 2022年项目计划

依照《株洲市“十四五”城市畅通行动方案—交通“治提增”行动计划》，并根据项目轻重缓急和资金筹措等情况，编制完成本计划。

2022年城市畅通行动计划实施项目总数为220个，总投资268.89亿元，年内计划投资82.94亿元。按照任务目标，项目任务主要分为以下四类：

以“建”推城市畅通类：计划实施项目167个，总投资268.26亿元，年内计划投资82.41亿元，年内计划开工项目74项，计划完工项目74项。

以“管”保城市畅通类：计划实施项目16个，年内完成规划、方案编制共计6项，创建10条停车管理示范路段和人行道清障示范路段，建立落实“路长制”及交通安全设施“三同时”制度。

以“改”助城市畅通类：计划实施项目63个，总投资0.63亿元，年内完成投资0.53亿元，包括交通堵点改造17个，路口交通配时优化11个，以及桥梁提质、道路提质、学校周边优化和公交廊道优化等。

以“引”促城市畅通类：计划实施项目5个，加强世界无车日宣传、倡导低碳出行等。

株洲市“十四五”城市畅通行动 2022 年计划汇总表

工作任务	类别	总计 (项)	总投资 (亿元)	2022 年 计划投资 (亿元)	牵头单位	实施成效	备注
以“建” 推城市 畅通	交通瓶颈类	13	44.49	13.55	市住建局、市资规局、天元区政府、芦淞区政府、荷塘区政府	打通交通瓶颈，提高道路通行能力，缓解道路交通压力	
	安全隐患类	7	4.29	1.24	市住建局、市城管局、市交警支队、各区政府	消除安全隐患点，提高交通出行安全，减少交通事故，保障出行者人身安全	
	对外交通类	17	61.14	27.87	市住建局、市交通局、芦淞区政府、经开区管委会	提高城市对外交通便捷性，快速疏解市区交通，实现对外通畅	
	区间路网完善	105	120.28	30.12	市住建局、各区政府	提高路网通达性，实现区间道路循环，缓解市区交通拥堵	
	物流体系建设	1	11.11	5.50	长株潭国际物流有限公司、城发集团、清水塘集团	打通物流通道，提高物流转换效率，降低物流成本，促进产业发展	
	人行过街设施建设	2	0.09	0.09	市住建局、荷塘区政府	以人为本，保障行人过街安全	
	公共交通建设	6	24.13	2.74	市交通局、市公交公司	提高公交出行比例，倡导公交优先，提升公交出行服务水平	
	公共停车场建设	16	2.73	1.30	市城管局	增加停车位供给，缓解停车难、停车乱等现象	
合计		167	268.26	82.41	—		

工作任务	类别	总计 (项)	总投资 (亿元)	2022年 计划投资 (亿元)	牵头单位	实施成效	备注
以“管” 保城市 畅通	专项规划	3	—	—	市资规局、市城管局	对公共交通系统、慢行交通系统、公共停车场布局、物流体系等内容进行专项的规划编制或修订，并纳入控规，并逐步实施	
	管理办法、条例、 方案等政策文件	7	—	—	市住建局、市财政局、市资规局、 市城管局、市交警支队	编制或修订城市交通管理及建设相关政策文件，提升交通相关基础设施建设及管理水平	
	落实制度	2	—	—	市交警支队、市城管局	落实“路长制”及“三同时”制度，加强道路建设及管理水平	
	打造一批清障示范路段	1	—	—	市城管局	开展人行道净化行动，规范设施布置，保证人行及盲道通畅，无障碍设施改造设置符合规范要求	
	打造一批停车管理示范 路段	1	—	—	市交警支队	示范路段违停 2 辆/5 公里	
	提升桥下空间管理水 平、提升桥下空间基础 设施管理水平	2	—	—	市城管局	桥下空间占用主体明确，责任明晰，安全保障措施到位，推进不合规、不安全占用行为退出，加快出台桥下空间使用管理办法	
合 计		16	—	—			

工作任务	类别	总计 (项)	总投资 (亿元)	2022年 计划投资 (亿元)	牵头单位	实施成效	备注
以“改” 助城市 畅通	交通微改造工程	17	0.15	0.15	市交警支队、天元区政府、芦淞区政府、荷塘区政府、石峰区政府、城发集团	投资小，见效快，充分挖潜现有交通设施，提升交叉口通行效率	
	交通堵点整治	11	—	—	市交警支队		
	道路提质	1	0.28	0.28	市城管局	提高道路通行效率，美化城市环境，提升城市形象	
	桥梁提质	1	0.20	0.10	市城管局	保障过江通道安全性	
	学校周边交通组织优化方案研究	1	—	—	市住建局、市城管局、市交警支队	缓解学校周边停车乱、交通组织混乱等现象，使学校周边交通组织顺畅有序，缓解交通拥堵	
	优化公交廊道	1	—	—	市交通局	优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复系数，提高公交分担率	
合计		32	0.63	0.53			
以“引” 促城市 畅通	文明交通宣传及公益活动	5	—	—	市交警支队、市委宣传部（市文明办）	提高出行者交通安全意识	
合计		5	—	—			
总计		220	268.89	82.94			

株洲市“十四五”城市畅通行动2022年计划项目清单 (以“建”推城市畅通)

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头 单位	责任单位	备注
1	区间路网完善	过江通道前期研究	跨江通道不足	新塘路-嵩山路	规划定线方案研究及项目包装(长 3.85km)	—		—	—	前期	市住建局	市资规局、城发集团	
2	交通瓶颈类	株洲市响田大桥拓宽改造工程	环线瓶颈点	石峰区	新建桥梁、电力、照明、排水、交通设施、铁路防护及监测工程,既有响田桥部分桥面改造和栏杆更换修补等;新建响田大桥位于既有响田大桥北侧,设计起点里程为 K0+934.456,设计终点里程为 K1+267.956,全长 333.5 米	19696	10700	2021.09	2023.09	续建	市住建局	城发集团	
3	交通瓶颈类	株洲市响田大桥拓宽改造连接线工程	环线瓶颈点	石峰区	建设内容包括新建道路、排水、照明、绿化景观、交通设施及附属工程等。拓宽改造接线起点接先锋路,终点至响田路,分东西两侧。西接线改造道路长约 520 米;东接线改造道路长约 260 米。规划路幅宽度 29 米,双向 6 车道,道路等级为城市快速路,设计时速 60 公里/小时	5767	2100	2022.01	2024.01	新建	市住建局	城发集团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
4	交通瓶颈类	建宁大桥西桥头南北辅道	跨江大桥瓶颈点，环线两厢联系不畅，逆行违章频繁	天元区	项目西起西环线，东至滨江路。南辅道全长850米，宽14-18米；北辅道全长950米，宽14-18米。	19717	5000	2019.12	2022.12	续建	市住建局	城发集团	
5	交通瓶颈类	东环北路湘运路人行过街	环线瓶颈点，灯控过街影响环线通行效率	取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患	长680m，宽5m	700	700	2021.12	2022.1	续建	荷塘区住建局	荷塘区住建局	
6	安全隐患类	二医院人行天桥扩建	人行过街安全隐患	长20m，宽5m	长20m，宽5m	300	300	2021.12	2022.1	续建	市住建局	市住建局	
7	安全隐患类	香博堡人行地道改建	人行过街安全隐患		长60m，宽5m	150	150	2021.12	2022.1	续建	市住建局	市住建局	
8	交通瓶颈类	石峰大桥西匝道	跨江大桥瓶颈点	天元区	匝道全长约768.5米，匝道宽13.25米，规划03路、规划13路全长约744.86米，道路宽度12.5米，单向双车道，按城市支路标准设计，设计时速为30公里/小时；滨江路改造长度约237米，按城市次干道标准设计，设计时速为40公里/小时	25017	11200	2022.06	2023.12	新建	市住建局	城发集团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
9	交通瓶颈类	石峰大桥东 匝道	跨江大桥瓶 颈点，环线 两侧道路与 环线联系不 便	石峰区	匝道全长约 680 米，匝道宽 8.5 米；株冶路、旗芸路全长约 580 米，宽 15 米，按城市次干道标准设计。	23459	4950	2022.1	2023.05	新建	市住建局	市清水塘集团	
10	交通瓶颈类	建宁大桥东 匝道及南北 辅道新建工 程	跨江大桥瓶 颈点，环线 两厢联系不 畅	芦淞区	北辅道长 1488.11 米，宽 15 米，南辅道长 1266.95 米，路幅宽 15 米，A 匝道 209.31 米，B 匝道 150.88 米，C 匝道 164.31 米，D 匝道 165.15 米，匝道路幅宽 8.5 米。	37432	13000	2023.3	2025.6	前期	市住建局	城发集团	
11	区间路网完善	规划四路	轨道城片区 路网完善	日新路- 中车大道	全长 600m，宽 18m	3348	1200	2022.6	2023.3	新建	石峰区政府	国投集团	
12	安全隐患类	主线中央隔 离带开口封 闭	环线安全隐 患	东环路 1 处；东环 北路 2 处	——	15	15	2022.5	2022.1	新建	城管局	城管局	
13	安全隐患类	主线外侧不 规范开口封 闭	环线安全隐 患	南环	3 处	——	——	2022.6	2022.7	新建	芦淞区政府	芦淞区政府	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头 单位	责任单位	备注
14	对外交通类	武广大道	尽端路，加强对外联系，分担炎帝大道交通压力	栗雨南路-湘江大道	宽 40m、长 800m	5000	1000	2023	2024	续建	市住建局	城发集团	
15	对外交通类			湘江大道-滨江大道	项目占地约 139.4 亩，道路总长约 1300 米，路幅 40 米	26448	6200	2021.1	2023.8	续建	市住建局	城发集团	
16	安全隐患类	新华桥拆除重建工程	交通瓶颈点，安全隐患点	新华路-人民路交叉口	道路长度:113.16 米，道路宽度:40 米;	14000	5927	2020.12	2022.8	续建	市交通局	市交通局	
17	交通瓶颈类	株洲市新华西路新华桥接线工程	交通瓶颈点	新华西路跨京广、沪昆和长株潭城际铁路上方	新华桥接线工程全长 137.9 米（桥西段 58.7 米，桥东段 79.2 米），包括道路、排水、照明、绿化、交通工程及其他城市公用设施等，按城市主干路标准实际，标准路幅 38.2 米，双向八车道，设计时速 50 公里每小时。	2009	2009	2022	2022	新建	市交通局	市交通局	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计 划投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵头 单位	责任单位	备注
18	对外交 通类	株洲火车站 改扩建工程	对外交通	株洲火车 站	项目总占地 33.4 亩，采用线侧式+线上式综合站型，站房由东、西子站房及高架候车室组成，西站房基本站台旅客通过一层“平进平出”，其他站台旅客通过东、西站房及高架候车室进站、地道出站，即“上进下出”。主要工程内容有：拆除既有站房 16486 平方米，拆除既有地下人防工程 560 平方米，新建站房 45100 平方米；拆除既有站台雨棚和进站天桥，将第 1-3 站台高度由 0.5 米改为 1.25 米站台，在站台中心位置新建 12 米宽出站地道，保留既有出站地道。接长既有行包地道、邮政地道、出站地道在站台上的出入口。新建 6 座站台的站台面、站台雨棚，站台雨棚建筑面积 20400 平方米。工程同步配套建设通信、信息、电力、暖通、给排水等设施；	146400	47420	2019.1	2022.12	续 建	中国铁 路广州 局集团 有限公司 长沙工 程建设 指挥部	中国铁路 广州局集 团有限公 司长沙工 程建设指 挥部	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
19	交通瓶颈类	株洲市动力大道[铁东路田心段(重桥西路-田红路)]改造工程	现状田心路等级低,通行能力低,成为轨道城片区交通瓶颈点	重桥西路-田红路	田心路项目:北起重桥西路,南至田红路,长约1.86km:第一段:重桥西路-新民路,长度约0.81km,提质改造(双向4车道,路幅宽24米)。第二段:新民路-田红路段,长度约1.05km,新建(双向4车道,路幅宽24米)。	44220	38000	2021.8	2022.8	续建	市住建局	城发集团	
20	交通瓶颈类	铁东路(规划26路-新华路)和新塘西路(铁东路-C20路)新建工程	红旗路与建设路等河东横向道路流量大,饱和度高,已形成交通瓶颈,本项目有利于分担建设路及红旗路交通压力,缓解交通拥堵	规划26路至新华路	铁东路道路工程等级为城市主干道,路幅宽度:主线隧道(14.1米×2),主线高架(12.25米×2、14.75米×2),辅道(8.5米、7.5米);新塘西路(铁东路-JC20路)项目建设用地面积为131亩,西起铁东路,东至JC20路,路段全长约910米(桩号K0+038.47~K0+948.47),规划路幅宽40m,主线双向六车道,道路等级为城市主干道,设计时速50千米每小时。	225368	30000	2020.12	2023.12	续建	市住建局	城发集团	
21	对外交通类	千亿大道	尽端路,加强渌口区芦淞区交通联系,促进融城	航翼路-渌口区界	主干道,长约400米,宽42米	5200	2500	2022.6	2022.6	新建	芦淞区政府	芦淞区政府	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
22	对外交通类	航空大道 (创业二路- 创业一路) 提质改造工程	路面破损, 通行条件差	创业二路 -创业一 路	株洲市航空大道(创业二路-创业一路)提质改造工程主要建设内容为现状路面病害处理、破损修复、现状砼路面加罩沥青及标志标线工程。全长约 275 米,路幅标准宽度 40 米,双向六车道,道路等级为城市快速路,设计时速 60 公里/小时。	300	300	2022.6	2022.1	新建	市住建局	市住建局	
23	交通瓶颈类	铁东路南段 (株洲南站- 枫溪大道) 新建工程	株洲南站进 出道路等级 低,形成交通 瓶颈	株洲南站 -枫溪大 道	1km 市政道路工程,40 米宽(近期按 36 米实施),城市主干道	10000	1000	2019.09	2022.6	续建	市住建局	市住建局	因征地拆迁问题,本项目与枫溪大道交叉路口处会滞后,交叉路口处投资预计将超出概算金额
24	区间路网完善	沪昆线 K1109+727 五公司道口 平改立(近 期)工程	跨铁路通 道,完善路 网,加强区 间联系	石峰区	道路全长 193 米,其中铁路南侧约 68 米,规划路幅宽度 20 米,双向四车道;铁路北侧约 125 米,规划路幅宽度 12 米,双向二车道。道路等级为城市支路,设计时速 30 千米/小时。	2787	600	2021.10	2022.6	续建	市住建局	城发集团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责任 单 位	备注
25	对外交通类	云峰大道二期东C段	长株潭一体化	北欧环线连接线—福林路	道路长度:1200米,道路宽度:42米,道路等级:主干道;	13317	5817	2020.3	2022.12	续建	经开区管委会	云冶公司	
26	对外交通类		长株潭一体化	福林路—示范区边界	长约 1.5 千米,路幅宽 42.5—55.5 米	12000	4600	2022.6	2023.9	新建	经开区管委会	经开区管委会、云冶公司	
27	对外交通类	云峰大道	完善区域路网,促进微循环	创元路—沙坡里	长约 0.7 千米,路幅宽 42.5—55.5 米	8600	5100	2022.6	2023.9	新建	经开区管委会	云冶公司	
28	对外交通类	华强北路	长株潭一体化	云峰大道—示范区北边界	长约 2.1 千米,路幅宽 34 米	10500	3700	2022.6	2023.9	新建	经开区管委会	经开区管委会、云冶公司	
29	区间路网完善	中车大道南段 (K1+660-K2+610)段	尽端路,完善路网,加强区间联系	南起时代大道南辅道,北至重桥路	全长约 0.95 千米,标准路幅宽 32m,双向六车道	36513	8520	2018.1	2023.12	续建	石峰区政府	株洲循环集团	
30	区间路网完善	株所支路 (规划道路-中车大道) 新建工程	尽端路,完善路网,加强区间联系	东起规划道路,西至中车大道	全长约 307.5 米,路幅宽 20 米,双向四车道	4454	2882	2020.12	2022.10	续建	石峰区政府	株洲循环集团	
31	区间路网完善	藏龙路	尽端路,完善路网,加强区间联系	田心大道-田林路	全长 1303.038m,路幅宽度为 36m,双向六车道.	28730	9510	2020.12	2023.12	新建	石峰区政府	石峰区政府	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计 划投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵头 单位	责任单位	备注
32	区间路 网完善	白云路	完善区域路 网，促进微 循环	桂花路- 规划32路	次干道、0.24 公里，道路路幅 24 米	1648	800	2021.5	2022.5	续 建	市住建 局	市地产集 团	
33	区间路 网完善	黄泥塘路	尽端路，完 善路网，加 强区间联系	水园路- 规划二路	长 930m，宽 24m	14063	2500	2020.6	2023.12	续 建	荷塘区 政府	国投集团	
34	区间路 网完善			新华路- 东环北路	长 520m，宽 28m	24964	6000	2020.10	2025.12	续 建	荷塘区 政府	荷塘区住 建局	
35	区间路 网完善	规划 138 路	完善区域路 网，促进微 循环	科瑞路- 滨江路	长 260m，宽 12m	750	600	2022.8	2023.3	新 建	天元区 政府	天元区政 府	
36	人行过 街设施 建设	荷塘大道 (荷塘国际 学校)过街 设施	学校过街需 求大，灯控 过街安全性 差	荷塘大道 (荷塘国 际学校)	——	260	260	2022.6	2022.12	改 造	荷塘区 政府	荷塘区政 府	
37	人行过 街设施 建设	南方中学人 行天桥新建 工程	学校过街需 求大，灯控 过街安全性 差	芦淞区	南方中学人行天桥位于机场大 道和航展路交叉口西侧 32.7 米 处，天桥采用钢结构形式，桥梁 全长 52 米，桥面宽 4 米	650	650	2022.9	2022.12	新 建	市住建 局	市住建局	
38	交通瓶 颈类	西环线西辅 道(泰山西 路—长江西 路)新建工 程	环线瓶颈 点，环线两 侧道路与环 线联系不便	月塘生态 新城	道路北起泰山西路，南至长江西 路，为西环线西侧辅道，全长 1020m，路幅宽 14m，按城市支 路标准设计。	6558	900	2021.12	2023.12	续 建	天元区 政府	天元区政 府	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
39	对外交通类	湖塘港区滄田作业区（大唐华银电厂码头）配套建设专用码头工程	完善对外交通	溧口区	4个2000吨级散货泊位，设计年吞吐量450万吨	30000	5000	2021.3	2025.12	续建	市交通局	市交通局	
40	区间路网完善	莲塘小学周边道路	改善学校周边交通出行环境	莲塘小学	（含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施）	500	300	2022.6	2022.12	新建	芦淞区政府	芦淞区住建局	
41	对外交通类	航空大道	航空大道-铁东路-南环线交通转换，提升对外交通联系效率	航空大道-南环线节点新建工程等：北起南环线，南至老株溧路	长约1.5km	87116	50	2022.6	2025.12	前期	市住建局	芦淞区政府	
42	区间路网完善	尚格小学周边道路	尚格小学车行进出道路单一，无法形成有效循环，上下学接送进出困难	尚格小学-规划36路	长260m，宽15m	500	500	2022	2022	新建	天元区政府	天元区政府	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵头 单位	责任单位	备注
43	对外交通类	航空大道株洲县段建设项目	尽端路，加强渌口区芦淞区交通联系，促进融城	南接“渌枫大道”，北至“千亿大道”	全长 2.67km，城市快速路，路幅宽 60m，双向六车道	23826	15326	2020.08	2022.12	续建	渌口区政府	渌口区政府	
44	区间路网完善	新塘路（金荷大道）	尽端路，完善职教城片区路网	北环大道-金桥路	长 1470m,宽 40m	30160	4184	2020.3	2023.12	续建	荷塘区政府	国投集团	
45	对外交通类	湘江大道二期	加强中心城区与天元区南部片区交通联系	雷打石镇-三门镇	建设项目总长 14.4km，路幅 23.5 米；另设三门连接线，路基宽 10M,路线长 2.899km，项目总占地约 1132 亩。	57475	5860	2021.1	2024.1	续建	市住建局	城发集团	
46	对外交通类	莲易大道（红旗广场-白关互通）市政化改造工程	加快周边开发	红旗广场-白关互通	映日路、悦宾路、株金路三处进行平面交叉路口改造，芭蕉冲新建一处平面交叉，服瑞互通段设菱形立交。	39180	100	2023.12	2024.12	前期	市住建局	芦淞区政府	
47	区间路网完善	印象路	道路提质	规划 156 路-黄山西路	长 164m，宽 12m（含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施）	300	300	2022.8	2022.12	新建	天元区政府	天元区住建局	
48	区间路网完善	火车站改造周边配套基础设施建设	完善火车站周边交通设施	芦淞区株洲火车站周边	对火车站周边配套基础设施实施改造，包括室外配套工程，地下空间、临时保通工程、集散厅宣传展示墙、车站周边环境整治及新华西路新华桥接线工程等 6 个子项	60200	23000	2021.1	2023.6	续建	市住建局	市住建局	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
49	区间路网完善	升龙路	尽端路，完善路网，加强区间联系	迎风路-北环大道	长 787m,宽 30m	9575	1000	2021.7	2023.12	续建	荷塘区政府	国投集团	
50	区间路网完善	映日路	完善区域路网，促进微循环	莲易大道-金钩山路	支路、0.417 公里，道路路幅 24 米	13142	3000	2021.5	2023.11	续建	市住建局	市地产集团	
51	区间路网完善	金钩山路	完善区域路网，促进微循环	莲易大道-金钩山路	次干道、0.693 公里，道路路幅 25 米	7420	2500	2021.5	2023.11	续建	市住建局	市地产集团	
52	区间路网完善	清水塘大桥	跨江通道数量不足,加强区域河东河西跨江交通联系	天元区新东路-石峰区清霞路	项目为城市主干道,天元区新东路-石峰区清霞路，道路里程约 2400m，双向六车道，其中清水塘大桥为主跨 408m 钢桁拱。	150256	55256	2019.9	2022.12	续建	市住建局	清水塘集团	
53	物流体系建设	株洲经开区铁路综合物流园建设项目	完善物流体系	——	项目占地 647 亩，重建、新建各类型厂房及配套用房面积 213968.00 平方米。	111139	55000	2021	2024	续建	长株潭国际物流有限公司	长株潭国际物流有限公司	
54	区间路网完善	荷塘大道西辅道一期	完善辅道	砚塘坡路-新华东路	长 210m,宽 26m（含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施）	1050	400	2022.9	2023.6	新建	荷塘区政府	荷塘区住建局	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
55	区间路 网完善	轨道城 PPP 一期项目 (云霞大 道、卧龙路、 中车大道、 田心大道)	完善区域路 网	石峰区北 起沪昆高 速,南至 时代大道	云霞大道全长约 1950 米,卧龙 大道全长约 2120 米,中车大道 全长约 3680 米,田心大道全长 约 5700 米;轨道城片区雨水排 水工程(中车大道-新桥路)长 度 1.1 公里,2.4 米双排暗埋管 道;田心大道古滑坡段地质灾害 处置工程。	90586	4060	2016.06	2022.12	续 建	市住建 局	国投集团	
56	区间路 网完善	清水塘数字 智造产业园 内规划道路	完善片区内 部路网,助 力产业发展	石峰区清 水塘中北 部	位于清霞路以东、清水塘大道以 西、株冶路以南及铜霞路以北地 块内规划道路。	10000	9000	2022.3	2023.2	新 建	市住建 局	清水塘集 团	
57	区间路 网完善	口岸二路	完善片区内 部路网,助 力产业发展	清霞路- 铜霞路	城市支路,道路里程约 634 米, 宽度 15 米,双向两车道,设计 速度 30km/h	3000	150	2022.9	2023.9	新 建	市住建 局	清水塘集 团	
58	区间路 网完善	QST12 路	完善片区内 部路网,助 力产业发展	临江路 -QST11 路	城市支路,道路里程约 790 米, 宽度 18 米,双向两车道,设计 速度 30km/h	5000	150	2022.9	2023.12	新 建	市住建 局	清水塘集 团	
59	区间路 网完善	QST11 路	完善片区内 部路网,助 力产业发展	湾塘路- 清湖路	城市支路,道路里程约 530 米, 宽度 18 米,双向两车道,设计 速度 30km/h	4000	50	2022.1	2023.12	新 建	市住建 局	清水塘集 团	
60	区间路 网完善	霞湾路二期	完善片区内 部路网,助 力产业发展	湾塘路- 清湖路	城市次干道,道路里程约 464 米,宽度 28 米,双向四车道, 设计速度 40km/h	4000	50	2022.1	2023.12	新 建	市住建 局	清水塘集 团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头 单位	责任单位	备注
61	区间路 网完善	老工业路四 期	完善片区内 部路网，助 力产业发展	清湖路- 湘芸北路	城市主干道，道路里程约 977 米，宽度 42 米，双向六车道， 设计速度 60km/h	16000	50	2022.11	2024.6	新建	市住建 局	清水塘集 团	
62	区间路 网完善	株冶路三期	完善片区内 部路网，助 力产业发展	QST10 路 -湘芸北 路	城市次干道，QST10 路-湘芸北 路，道路里程 1370m，宽度 28m， 双向四车道，设计速度 40km/h。	9773	600	2022.3	2023.12	新建	市住建 局	清水塘集 团	
63	区间路 网完善	老工业路三 期	完善片区内 部路网，助 力产业发展	清水塘大 道-丁山 路	城市主干道，清水塘大道-丁山 路，道路里程 970m，宽度 42m， 双向六车道，设计速度 60km/h。	19000	150	2022.12	2023.12	新建	市住建 局	清水塘集 团	
64	区间路 网完善	QST02 路 (铜霞路- 株冶路)	完善片区内 部路网，助 力产业发展	铜霞路- 株冶路	城市次干路，铜霞路-株冶路， 长 500 米，宽 32 米	3200	300	2022.12	2023.12	新建	市住建 局	清水塘集 团	
65	区间路 网完善	QST06 路 (铜霞路- 株冶路)	完善片区内 部路网，助 力产业发展	铜霞路- 株冶路	城市支路，铜霞路-株冶路，道 路里程 500m，宽度 28m，双向 四车道，设计速度 30km/h。	9836	300	2022.12	2023.12	新建	市住建 局	清水塘集 团	
66	区间路 网完善	QST10 路	完善片区内 部路网，助 力产业发展	铜霞路- 老工业路	城市次干道，铜霞路-老工业路， 道路里程 1265m，宽度 28m， 双向四车道，设计速度 40km/h。	11083	1511	2021.6	2022.6	续建	市住建 局	清水塘集 团	
67	区间路 网完善	霞湾路一期	完善片区内 部路网，助 力产业发展	清湖路- 铜霞路	城市次干道，清湖路-铜霞路， 道路里程 1010m，宽度 28m， 双向四车道，设计速度 40km/h。	16487	100	2019.9	2022.9	续建	市住建 局	清水塘集 团	
68	区间路 网完善	口岸一路	完善片区内 部路网，助 力产业发展	铜霞路- 清霞路	城市支路，铜霞路-清霞路，道 路里程 582m，宽度 24m，双向 两车道，设计速度 30km/h。	9761	1324	2020.9	2022.12	续建	市住建 局	清水塘集 团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
69	区间路网完善	清水塘大道二期	完善片区内部路网，助力产业发展	铜霞路-清霞路	城市主干道，铜霞路-清霞路，道路里程 800m，宽度 42m，双向六车道，设计速度 60km/h。	12471	1631	2020.1	2022.12	续建	市住建局	清水塘集团	
70	区间路网完善	临江路二期	完善片区内部路网，助力产业发展	清湖路-湘芸北路	城市次干道，清湖路-湘芸北路，道路里程 1100m，宽度 24m，双向两车道，设计速度 40km/h。	11302	2362	2021.1	2022.12	续建	市住建局	清水塘集团	
71	区间路网完善	株冶路二期	完善片区内部路网，助力产业发展	清水塘大道-QST10路	城市次干道，清水塘大道-QST10路，道路里程 1550m，宽度 28m，双向四车道，设计速度 40km/h。	16018	1000	2020.1	2023.6	续建	市住建局	清水塘集团	
72	区间路网完善	老工业路一期	完善片区内部路网，助力产业发展	清水塘大道-清霞路	城市主干道，清水塘大道-清霞路，道路里程 1200m，宽度 42m，双向六车道，设计速度 60km/h。	16637	2000	2020.1	2023.6	续建	市住建局	清水塘集团	
73	区间路网完善	老工业路二期	完善片区内部路网，助力产业发展	清湖路-清霞路	城市主干道，清湖路-清霞路，道路里程 920m，宽度 42m，双向六车道，设计速度 60km/h。	9309	2604	2021.6	2022.12	续建	市住建局	清水塘集团	
74	区间路网完善	清霞路三期	完善片区内部路网，助力产业发展	清水路-铜霞路	城市主干道，清水路-铜霞路，道路里程 1695m，宽度 42m，双向六车道，设计速度 60km/h。	32783	8200	2020.1	2022.12	续建	市住建局	清水塘集团	
75	区间路网完善	株冶路四期	完善片区内部路网，助力产业发展	清水塘大道-QST06路	城市次干道，清水塘大道-QST06路，道路里程 900m，宽度 28m，双向四车道，设计速度 40km/h。	12395	1232	2021.3	2022.12	续建	市住建局	清水塘集团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头 单位	责任单位	备注
76	区间路网完善	莲易大道(白关镇)临时接线工程	莲易大道沿线交通转换不便	芦淞区	A 匝道为双向匝道,长约 250 米,宽 14.5 米; B 匝道为单向匝道,长约 168 米,宽 7.5 米; C 匝道为单向匝道,长约 145 米,宽 7.5 米	2476	1000	2022.1	2023.05	新建	市住建局	城发集团	
77	公共停车场建设	中车株机厂前区改造项目	提升交通出行环境,缓解停车供需矛盾	石峰区	主要建设内容为地下停车场、广场、景观平台等	15844	5000	2022.06	2023.12	新建	市住建局	城发集团	
78	区间路网完善	响浅路(湘芸路-滨江路)	完善片区内部路网,助力产业发展	湘芸路-滨江路	项目西起湘芸路,东至湘江大道,城市主干道,道路长 3697 米,标准路幅宽 32 米	25501	800	2017.5	2023.12	续建	市住建局	城发集团	
79	区间路网完善	职教城未移交道路大修	完善片区内部路网	职教城	明礼路(云龙大道—崇文路)、向阳北路(云龙大道—水园路)、智慧路(迎宾大道—崇文路)崇德路(迎宾大道—崇德路桥)崇文路(崇德路—北环大道)等历史遗留问题道路进行大修和交通标志标线修整	2010	1000	2021.12	2023.05	续建	经开区建设局	国投集团	
80	区间路网完善	南洲新区 15 号道路及给排水新建项目	完善片区内部路网	南洲工业园	1、15 号道路全长约 1 千米,路幅宽 15 米,雨水污水分流,按城市次干道标准进行建设。建设内容包括:道路;雨、污水管道、DN400 毫米球磨铸铁给水管道;弱电工程等配套工程。	10000	2000	2021.11	2023.12	续建	渌口区政府	株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头 单位	责任单位	备注
81	区间路网完善	藏龙路	尽端路，完善路网，加强区间联系	迎宾大道-盘龙路	长 1140m，宽 40m。	41072	1500	2022.07	2024.12	新建	市住建局	国投集团	
82	公共停车场建设	二中附小旁 (燕子岭路)	接送学生停车需求大	——	占地 6670 m ² 、车位 190 个	300	300	2022.9	2022.12	新建	城管局	城发集团、国投集团、市住建局	
83	公共停车场建设	天元小学正门停车场 (高新二街与高新一道交汇处东南角)	天元小学停车需求大	天元小学附近	占地 800 m ² 、车位 50 个	40	20	2022	2023	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
84	公共停车场建设	天元小学正门停车场 (黑龙江路与高新一道交汇处东北角)	天元小学停车需求大	天元小学附近	占地 800 m ² 、车位 55 个	40	20	2022	2023	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
85	公共停车场建设	栗雨小学停车场 (栗雨小学东侧旁空地)	栗雨小学停车需求大	栗雨小学附近	占地 1600 m ² 、车位 50 个	200	100	2022	2023	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头 单位	责任单位	备注
86	公共停车场建设	白鹤菱溪小学停车场 (中建玥熙台前坪)	白鹤菱溪小学停车需求大	白鹤菱溪小学附近	占地 2587 m ² 、车位 85 个	50	25	2022	2023	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
87	安全隐患类	桂花路上跨四三0厂专用线立交工程	道路与铁路平交安全隐患	桂花路	新建道路主线上跨铁路立交桥，道路改造范围约 0.846km，道路横断面宽度为 32m，新建桥梁全长 434m，桥梁宽度为 16m，其中道路主线为双向 4 车道	15966	3000	2022.12	2024.12	新建	荷塘区政府	荷塘产业开发区管委会	
88	安全隐患类	红旗路上跨四三0厂专用线立交工程	道路与铁路平交安全隐患	红旗路	红旗路桥梁上跨现状铁路，新建道路主线上跨铁路立交桥，道路改造范围约 0.66km，道路横断面宽度为 50m，新建桥梁全长 230.04m，桥梁宽度为 29m，其中道路主线为双向 6 车道	12492	3000	2022.12	2024.12	新建	荷塘区政府	荷塘产业开发区管委会	
89	交通瓶颈类	枫溪大道(608 所段)下穿改造工程	改善交通出行环境	航空大道-伟大路	长约 805 米，宽度 60 米。其中地面长度 505 米，隧道长度 300 米，隧道宽度 41.7 米。	24954	15954	2021.06	2022.06	续建	市住建局	市住建局	
90	对外交通类	株洲金山工业园产业新城铁路专线	完善物流体系，促进产业发展	车辆段-三一	铺设铁路约 3.44km，含三座铁路桥梁	36000	3300	2022.12	2024.12	新建	荷塘区政府	金城集团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
91	区间路 网完善	北站路支路 微改造工程	改善道路条 件,促进微循 环	石峰区	全长 650 米,路宽 6 米,道路排 水等改造(含生态树池、溢流井、 雨水花园、透水铺装等海绵设 施)	400	400	2022.6	2022.12	新 建	石峰区 政府	株洲循环 集团	
92	区间路 网完善	枫溪生态城 湘江东岸综 合整治二期 沿江南路 (枫溪大桥- 溪三路)新 建工程	完善区域路 网,促进微循 环	枫溪大桥- 溪三路	道路全长约 1.5km,路幅宽度 24m,等级为城市次干路。	24636	500	2019.05	2023.09	续 建	市住建 局	城发集团	
93	区间路 网完善	迎风路	完善区域路 网,促进微循 环	水支 06 路 -规划二路	长 1125m,宽 30m	7294	800	2019.1	2023.5	续 建	荷塘区 政府	国投集团	
94	区间路 网完善	规划六路	完善区域路 网,促进微循 环	水园路-规 划二路	长 828m,宽 20 米	6724	600	2019.1	2023.12	续 建	荷塘区 政府	国投集团	
95	区间路 网完善	日新路	完善区域路 网,促进微循 环	规划支路 3-规划支 路 5	全长 1.3km,路幅宽 40m	15930	1000	2020.04	2023.1	续 建	市住建 局	国投集团	
96	区间路 网完善	规划 156 路	完善区域路 网,促进微循 环	规划 151 路-规划 152 路	长 230 米、宽 15 米	520	520	2022.8	2022.12	新 建	天元区 政府	天元区政 府	
97	区间路 网完善	乐山大道三 期	完善区域路 网,促进微循 环	健康大道- 创新大道	长度 0.59km,路幅宽度 40m,道 路性质为城市主干道	5264	1232	2020.11	2023.12	续 建	天元区 政府	顺明公司	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
98	区间路 网完善	湘芸路	完善区域路 网,促进微循 环	健康大道- 创新大道	长 1250m, 宽 40m	19438	10938	2019.9	2022.12	续 建	天元区 政府	顺明公司	
99	区间路 网完善	响泉路	完善区域路 网,促进微循 环	健康大道- 创业五路	长 800m, 宽 24m	6520	3420	2019.1	2022.12	续 建	天元区 政府	顺明公司	
100	区间路 网完善	温泉路	完善区域路 网,促进微循 环	健康大道- 创新大道	长 800m, 宽 18m	2368	1768	2019.1	2022.12	续 建	天元区 政府	顺明公司	
101	区间路 网完善	创业四路	完善区域路 网,促进微循 环	湘芸路-栗 塘路	长 800m, 宽 24m	6513	4313	2019.8	2022.12	续 建	天元区 政府	顺明公司	
102	区间路 网完善	创业五路	完善区域路 网,促进微循 环	自主创业 园	长 800m, 宽 18m	4623	1000	2019.1	2023.12	续 建	天元区 政府	顺明公司	
103	区间路 网完善	健康大道	完善区域路 网,促进微循 环	湘芸路-乐 山大道	长 1630m,宽 40 米	23426	6000	2018.6	2022.12	续 建	天元区 政府	顺明公司	
104	区间路 网完善	大石桥环路	完善区域路 网,促进微循 环	金马路-西 站南路	长 1610m, 宽 18m	6527	4351	2022.1	2022.12	续 建	天元区 政府	高科集团	
105	区间路 网完善	仙月环路	完善区域路 网,促进微循 环	金月路-大 石桥环路	长 465, 宽 26 米	3000	2000	2022.1	2022.12	续 建	天元区 政府	高科集团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责任 单 位	备注
106	区间路 网完善	博古山东路	完善区域路 网,促进微循 环	神农城湘 水湾片区	长 380m, 宽 32m	3648	900	2022.3	2023.12	续 建	天元区 政府	高科集团	
107	区间路 网完善	天枫路(溪 五路-枫溪大 道)路面改 造工程	完善区域路 网,促进微循 环	溪五路-枫 溪大道	长 346m, 宽 20m(含生态树池、 溢流井、雨水花园、透水铺装等 海绵设施)	150	150	2022.1	2022.12	新 建	芦淞区 政府	区住建局	
108	区间路 网完善	金泉路	完善区域路 网,促进微循 环	金精路-金 城东路	长约 1248.5m, 宽 24m,	11876	4309	2018.12	2022.12	续 建	荷塘区 政府	金城集团	
109	区间路 网完善	映日路	完善区域路 网,促进微循 环	丽舍路-金 溪路	长 400 米, 宽 25 米	4000	600	2022.9	2024.9	新 建	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	
110	区间路 网完善	金桥路	完善区域路 网,促进微循 环	金泉路-金 塘大道	全长 960 米, 宽 40 米	22000	5000	2022.12	2026.12	新 建	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	
111	区间路 网完善	金泉路	完善区域路 网,促进微循 环	金城东路- 金桥路	全长 870m, 宽 24m	7800	900	2022.12	2024.12	新 建	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	
112	区间路 网完善	杉园路	完善区域路 网,促进微循 环	盘龙路-云 天大道	项目建设用地面积 38609.18 m ² , 合 57.91 亩。道路全长 1.33km, 标准路幅宽度为 24m。道路等级 为城市次干路,双向四车道,设计 时速 40km/h。工程建设主要 内容包括道路工程、交通工程、 给排水工程、绿化工程、照明工 程、道路附属设施工程等。	12032	5000	2022.9	2023.9	新 建	经开区 管委会	云发集团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责任 单 位	备注
113	区间路 网完善	菖塘北路	完善区域路 网,促进微循 环	洞株路-云 田路	项目建设用地面积 16156.51 m ² , 合 24.25 亩。道路全长 0.54Km, 标准路幅宽度为 24m。道路等级 为城市次干路,双向四车道,设 计时速 40km/h。工程建设主要 内容包括道路工程、交通工程、 给排水工程、绿化工程、照明工 程、电力管线及其他附属工程 等。	4769	2000	2022.9	2023.9	新 建	经开区 管委会	云发集团	
114	区间路 网完善	云海桥	完善区域路 网,促进微循 环	龙母河片 区	长 270 米,宽 40 米,非等跨连 续梁桥	7500	5000	2022.1	2023.1	新 建	经开区 管委会	云发集团	
115	区间路 网完善	莲花桥	完善区域路 网,促进微循 环	龙母河片 区	长 210 米,宽 24 米,非等跨连 续梁桥	5200	3000	2022.1	2023.1	新 建	经开区 管委会	云发集团	
116	区间路 网完善	长郡云龙实 验学校周边 道路(规划 二、三路)	完善区域路 网,促进微循 环	"规划道路 二:规划 道路三-四 兴路 规划道路 三:学林 路-四兴路 "	该道路南起规划道路四(起点桩 号为 K0+405.831),北至四兴路 (终点桩号 K0+67.966),全长约 240m,规划路幅宽 20m(14.0m 车道+2x3.0m 人行道=20.0m), 标准路段为双向四车道,人非共 板,采用一块板形式设置,道路 等级为城市支路。	17997	5573	2021.12	2022.12	续 建	经开区 管委会	经开区土 地储备中 心	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头 单位	责任单位	备注
117	区间路网完善	卧龙路B段	完善区域路网,促进微循环	玉龙路—学林路	长约0.85千米,路幅宽30米	5267	2370	2020.6	2022.12	续建	经开区管委会	云冶公司	
118	区间路网完善	官典路	完善区域路网,促进微循环	云霞大道-桔园路	道路长度:700米,道路宽度:30米,道路等级:次干路,设计速度:40KM/H,道路分幅:双向两车道	7251	301	2021.5	2022.1	续建	经开区管委会	项目办	
119	对外交通类	沿江路青龙湾段综合治理项目	完善区域路网,促进微循环	青龙湾村	沿江路青龙湾段总长3.14公里	110000	2400	2021.7	2025.12	续建	涿口区政府	湖南惠天然投资发展有限公司	
120	区间路网完善	规划二路南段	完善区域路网,促进微循环	青龙湾村	规划二路南段570米	3000	2700	2021.9	2022.12	续建	涿口区政府	湖南惠天然投资发展有限公司	
121	区间路网完善	滨江大道	尽端路,加强河西中心片区与湘江新城片区联系	建宁大道-健康大道	项目占地约119亩,道路总长约1520米,路幅27米	15700	1510	2022.1	2023.1	新建	市住建局	城发集团(原控规单位)	
122	区间路网完善	荷塘路	尽端路,完善路网,加强区间联系	金钩山路-黄泥塘路	长639m,宽28m	15432	3500	2020.1	2025.12	续建	荷塘区政府	荷塘区住建局	
123	区间路网完善	泉塘路	完善路网,加强盘龙路-云龙大道联系	盘龙路-云龙大道	长660m,宽15m。	3572	220	2020.11	2022.11	续建	市住建局	国投集团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵头 单位	责任单位	备注
124	区间路 网完善	栗塘路	尽端路, 完善 湘江新城片 区路网	健康大道- 创新大道	长 824m, 宽 24m	6630	4430	2021.1	2022.12	续 建	天元区 政府	天元区政 府	
125	区间路 网完善	创智路	尽端路, 完善 湘江新城片 区路网	健康大道- 创业五路	长 800m, 宽 24m	2300	2000	2019.1	2022.12	续 建	天元区 政府	天元区政 府	
126	区间路 网完善	温泉路	尽端路, 完善 湘江新城片 区路网	健康大道- 创新大道	长 800m, 宽 18m	2368	1768	2019.1	2022.12	续 建	天元区 政府	天元区政 府	
127	区间路 网完善	创业四路	尽端路, 完善 湘江新城片 区路网	湘芸路-栗 塘路	长 800m, 宽 24m	6513	4313	2019.8	2022.12	续 建	天元区 政府	天元区政 府	
128	区间路 网完善	创业五路	尽端路, 完善 湘江新城片 区路网	自主创业 园	长 800m, 宽 18m	4623	4227	2019.1	2022.12	续 建	天元区 政府	天元区政 府	
129	区间路 网完善	服饰二路	尽端路, 完善 枫溪片区路 网	创业六路- 天池路	城市支道, 长 320m, 宽 18m	2600	1000	2022.05	2023.03	新 建	芦淞区 政府	芦淞区政 府	
130	区间路 网完善	启明路	航空新城片 区路网完善, 方便未名 1898 小区进 出	机场大道- 航程路	城市支路, 长 442 米, 宽 15 米	1743	1000	2022	2023	新 建	芦淞区 政府	芦淞区政 府	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵头 单位	责任单位	备注
131	区间路 网完善	南车北路	尽端路,加强 水竹湖片区 交通联系	迎风路-北 环大道	长 831m,宽 16m	4603	1000	2021.8	2023.6	续 建	荷塘区 政府	荷塘区住 建局	
132	区间路 网完善	丽舍路二期	尽端路,荷塘 商贸城片区 路网完善	东环北路- 悦舍路	610m, 宽 20m	5712	600	2022.9	2024.9	新 建	荷塘区 政府	荷塘区政 府	
133	区间路 网完善	规划支路三	尽端路,轨道 城片区路网 完善	西起日新 路,东接 田心大道	西起日新路,东接田心大道,路 幅宽度 20m,全长 510m,以及 排水、照明、交安等工程。	2368	1278	2020.12	2023.12	续 建	石峰区 政府	石峰区政 府	
134	区间路 网完善	万溪东路	完善新马片 区路网	万富路-大 石桥环路	长 500m, 宽 18m	1515	1315	2020.1	2022.12	续 建	天元区 政府	天元区政 府	
135	区间路 网完善	规划 01 路	完善桂花片 区路网	规划 09 路 -新塘路	长 831m,宽 18m	3096	2000	2020.11	2022.12	续 建	荷塘区 政府	荷塘区住 建局	
136	区间路 网完善	规划 09 路	完善桂花片 区路网	芙蓉路-规 划 01 路	长 197m,宽 15m	2196	1500	2020.11	2022.12	续 建	荷塘区 政府	荷塘区住 建局	
137	区间路 网完善	水支 03 路	完善桂花片 区路网	黄泥塘路- 规划六路	长 644m, 宽 12m	5249	600	2020.5	2023.8	续 建	荷塘区 政府	荷塘区政 府	
138	区间路 网完善	规划二路	完善桂花片 区路网	桂花路-迎 风路	长 1660m, 宽 16m	19882	2500	2019.1	2023.8	续 建	荷塘区 政府	国投集团	
139	区间路 网完善	规划六路	完善桂花片 区路网	水园路-规 划二路	长 828m,宽 20 米	6724	1000	2019.1	2022.5	续 建	荷塘区 政府	荷塘区政 府	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
140	区间路 网完善	火炬路道路 工程 (K0+880-K 1+370)	完善轨道城 片区路网	田心大道 以南,时 代大道以 东,迎宾 大道以北	全长约 490 米,藏龙路西边道路 宽 20 米, 藏龙路东边道路宽 28 米, 双向四车道	3849	3000	2021.09	2022.12	续 建	石峰区 政府	石峰区政 府	
141	区间路 网完善	天池路	完善航空城 片区路网	南环线-航 空大道	道路长度:380 米, 道路宽度:42 米, 道路等级:主干道;	7924	5000	2022.06	2023.08	新 建	芦淞区 政府	芦淞区政 府	
142	区间路 网完善	西台路	完善云龙片 区路网	桔园路-龙 虎路	道路长度:270 米, 道路宽度:16 米, 道路等级:支路, 设计速 度:30KM/H, 道路分幅:双向两 车道	2605	673	2021.8	2022.4	续 建	经开区 管委会	经开区管 委会	
143	区间路 网完善	金科景朝集 美云湖项目 配套基础设 施新建工程	完善云龙片 区路网	台子路 (卧龙路- 金狮路) 金狮路 (云霞大 道-台子 路)	项目包含台子路、金狮路、官典 坝中支流污水干管。其中, 台子 路道路全长约 0.32km, 路幅宽 度为 15m。设计车速 30km/h, 规划定性为城市支路。金狮路道 路全长约 0.34km, 路幅宽度为 20m。设计车速 30km/h, 规划定 性为城市支路。官典坝中支流污 水干管(台子路-东支流干管), 起点为台子路, 终点接东支流污 水管, 管径 DN600, 共 600m。	4894	2894	2021.1	2022.6	续 建	经开区 管委会	经开区管 委会	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责任 单 位	备注
144	区间路 网完善	梅子湖综合 开发项目湖 水路工程	完善渌口区 路网	梅子湖片 区	道路全长 720.8m, 规划道路路 幅宽度 18m, 设计车速为 30km/h, 双向二车道	3200	3200	2022.1	2022.6	新 建	渌口区 政府	渌口区住 建局	
145	区间路 网完善	潭海路	大丰安置房 出入道路等 级低, 出行不 便	言书路-云 龙大道	长 260m, 宽 20m。	1876	186	2020.11	2022.6	续 建	市住建 局	国投集团	
146	区间路 网完善	沿河旧支 142 路	河东中心片 区路网完善, 服务于周边 开发地块及 小区进出	体育路-七 一路	长约 280m, 宽 12m (含生态树 池、溢流井、雨水花园、透水铺 装等海绵设施)	470	400	2022.1	2023.03	新 建	芦淞区 政府	区住建局	
147	公共交 通建设	“十四五”站 场项目	提升出租车 服务水平	市区	3 个, 9000 平方, 停车数量 600 个	224000	20000	2021.8	2025.12	续 建	市交通 局	市交通局	
148	公共交 通建设	建宁大桥 (三桥) 公 交临时站场 建设工程	提高公交服 务水平	天元区	停车场、充电桩及给排水、供配 电、绿化、配套用房等配套附属 设施	4584	1000	2019.11	2022.12	续 建	市公交 公司	市公交公 司	
149	区间路 网完善	言书路	完善区域路 网, 促进微循 环	藏龙路-潭 海路	长 500m, 宽 30m。	5804	310	2020.11	2022.11	续 建	市住建 局	国投集团	
150	区间路 网完善	天曲路	完善区域路 网, 促进微循 环	航空大道- 南环线	城市主干道, 长 500m, 宽 42m	6393	2000	2022.06	2023.06	新 建	芦淞区 政府	新芦淞集 团	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵头 单位	责任单位	备注
151	区间路网完善	黄泥塘路	尽端路,完善路网,加强区间联系	西起云龙大道,东至示范区边界	本次设计范围西起云龙大道(起点桩号 K0+024.300),东至示范区边界(终点桩号 K0+300),工程范围内长度约 0.28km,标准段路幅宽 24.0m,标准路段为双向四车道,采用“一块板”的断面形式,断面具体分幅为:15.0m(机动车道)+2x2.5m(非机动车道)+2x2.0(人行道)=24.0m。	8337	4000	2021.1	2022.6	续建	经开区管委会	经开区土地储备中心	
152	对外交通类	醴娄高速公路	完善对外交通	醴陵市、株洲县	双向六车道高速公路标准,路基宽 34.0m	—	170000	2021.7	2025.12	续建	市交通局	醴娄高速公路建设公司	
153	公共交通建设	职教科科技园公交综合枢纽建设工程	提高公交服务水平	荷塘区	维修车间、管理用房、配电工程、停车场、充电桩及围墙、给排水、供配电工程等	11848	5500	2020.7	2022.12	续建	市公交公司	市公交公司	
154	公共交通建设	河西公交基地停车坪改造	提高公交服务水平	天元区	停车场维修改造、充电桩建设	300	300	2022.8	2022.1	新建	市公交公司	市公交公司	
155	公共交通建设	石峰大桥(西)公交首末站	提高公交服务水平	石峰区	停车坪建设、管理用房、门禁监控等(含供电、充电桩工程)。	590	590	2022.3	2022.1	新建	市公交公司	市公交公司	
156	公共停车场建设	长江广场地下空间综合开发工程(一期)	停车供需矛盾突出	天元区海城路	总建筑面积约 11119 m ² (新建人防地下车库建筑面积 10229 m ²)	9304	6804	2021.10	2022.8	续建	市住建局	市住建局	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责 任 单 位	备 注
157	公共停车场建设	停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台	停车供需矛盾突出，周转率低	——	对接 150 个社会停车场的车辆入场数据，建立全市停车场动态信息数据库。	600	300	2022	2023	新建	城管局	国投集团、市公安局	
158	公共停车场建设	栗雨湖公园（珠江北路）	周边停车需求大	栗雨湖公园	占地 1000 m ² 、车位 30 个	50	25	2022.9	2023.6	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
159	公共停车场建设	湘依路旁绿地	医院停车需求大	佳满康复医院对面	占地 1000 m ² 、车位 93 个	180	90	2022.9	2023.6	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
160	公共停车场建设	栗雨湖公园（栗雨湖路彭厨旁）	周边停车需求大	栗雨湖路彭厨旁	占地 1380 m ² 、车位 40 个	30	15	2022.9	2023.6	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
161	公共停车场建设	耀华楼（长江北路黄程保健前坪）	周边停车需求大	长江北路黄程保健前坪	占地 800 m ² 、车位 25 个	20	20	2022.9	2022.12	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	

序号	类别	项目名称	问题分析	位置	项目规模	项目投资 (万元)	2022年计划 投资额 (万元)	启动 时间	完成 时间	性 质	牵 头 单 位	责任 单 位	备 注
162	公共停车场建设	神农足浴前坪（黄河南路与泰山路交汇处南侧）	周边停车需求大	黄河南路与泰山路交汇处南侧	占地 1500 m ² 、车位 64 个	120	60	2022.9	2023.6	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
163	公共停车场建设	湘银小区前区（芦淞大桥河西东辅道）	周边停车需求大	芦淞大桥河西东辅道	占地 3500 m ² 、车位 65 个	200	100	2022.9	2023.6	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
164	公共停车场建设	湖南工业大学（大学正门东侧泰山西路沿线）	周边停车需求大	大学正门东侧泰山西路沿线	占地 1688 m ² 、车位 80 个	60	30	2022	2023	新建	城管局	国投集团、市住建局、市资规局、市发改委	
165	公共停车场建设	长江北路和庐山路交汇处东南侧	周边停车需求大	长江北路与庐山路及交汇处	占地 7052 m ² 、车位 270 个	280	140	2022.9	2022.12	新建	城管局	株洲辉扬停车场管理有限公司	
166	公共交通建设	智轨二、三期	快速公交廊道有利于提升公交分担率	天元区、荷塘区、芦淞区	——	——		2022	2024	前期	市交通局	市交通局	
167	区间路网完善	银山路	方便沿线小区出行	盘龙路—云龙大道	长 750m，宽 18m	4871	1000	2020.12	2023.11	续建	经开区建设局	国投集团	
合 计						2682653.31	824171.28						

株洲市“十四五”城市畅通行动 2022 年计划项目清单 (以“管”保城市畅通)

序号	类别	工作任务(完成编制、达到目的)	工作内容	工作目标	启动时间	完成时间	性质	牵头单位	责任单位
1	专项规划	《株洲市公共交通系统规划》，根据系统规划，调整控规，确保用地、各项指标落地	统筹城市公共交通发展,总结城市公共交通发展现状、研判发展形势、分析公众出行需求的基础上,确定发展战略、发展目标、发展任务和保障,实现公共交通资源合理化配置,提升公共交通服务于水平。	完成规划修编,纳入控规,并结合城市用地开发建设情况及现状和未来出行需求,逐步实施公交线网、场站的调整优化,提升公交服务水平	2022	2022	编制	市资规局	市交通局
2		《株洲市慢行交通系统规划》	为切实改善居民出行环境,保障出行安全,推动绿色出行,以步行和自行车交通系统规划为重点,适应市民低碳出行需求	完成规划修编,纳入控规,并启动慢行系统具体方案设计,按计划分年度实施,逐渐形成完善的慢行交通系统,提升步行及非机动车出行体验	2022	2022	编制	市资规局	市资规局
3		《株洲市城市停车设施专项规划》，确保用地指标	合理布局停车设施,缓解停车难问题	完成规划修编,纳入控规,并启动停车设施具体方案的设计,最终按年度逐步实施,完善株洲市停车设施,缓解停车供需矛盾,改善交通出行质量	2022	2023	编制、管理	市城管局、市资规局	市城管局、市资规局

序号	类别	工作任务（完成编制、达到目的）	工作内容	工作目标	启动时间	完成时间	性质	牵头单位	责任单位
4	管理办法、条例、方案等政策文件	《株洲市停车收费管理办法》	规范停车场管理	完成规划修编,由城管局落实停车收费管理实施办法的实施,统一株洲市停车场收费标准,通新的收费标准提升收费停车场的利用率,缓解停车供需矛盾。并建立停车收费市民反馈监督机制,以保证新收费管理标准的严格执行。	2022	2023.6	编制、管理	市城管局、市资规局	市城管局、市资规局
5		《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》	鼓励建设公共停车场,规范停车场建设秩序	完成规划修编,由城管局制定公共停车场建设的激励机制,提升公共停车场建设积极性	2022	2022	编制、管理	市城管局	市城管局
6		《智慧交通建设管理实施方案》	有序指导智慧交通建设,明确智慧交通建设相关内容	完成规划修编,依据智慧交通建设管理实施方案,为促进智慧交通的发展打开大门,指明道路,在智慧交通系统的逐步建设发展过程中,保障其与传统交通控制系统的协调运行,规范智慧交通系统的建设与发展。	2022	2023	编制、管理	市交警支队	市交警支队
7		制定《城市交通实施年报》	包括年度城市发展基本情况、机动车保有与使用情况、道路交通系统运行状况、公共交通运行情况、对外交通运输、交通管理与安全等内容	由资规局组织编制,并建立反馈调节机制,根据年报评估结果所反映的问题,由各相关部门对用地及交通规划、交通管理、交通安全、公共交通系统优化、对外交通运输等方面进行长期的动态优化与调整,助力株洲市的城市发展	2022	2022	规划管控、评估	市资规局	市资规局

序号	类别	工作任务（完成编制、达到目的）	工作内容	工作目标	启动时间	完成时间	性质	牵头单位	责任单位
8		编制《畅通行动实施效果评估》	对十四五城市畅通行动实施效果进行综合分析评估	由住建局组织编制，通过综合评估机制，以反映十四五城市畅通行动各项内容的实施情况，及其实施成效，以便更好的指导未来城市交通建设项目及方案的实施	2022	2022	编制	市住建局	市住建局
9	管理办法、条例、方案等政策文件	编制《畅通行动实施考核方案》	对十四五城市畅通行动进行管理落实，奖惩有据可依	由住建局组织编制，通过建立城市畅通行动实施考核标准，确定奖惩依据，对各实施单位进行监督和激励，保障畅通行动实施的效果及进度	2022	2022	编制	市住建局	市住建局
10		《市本级市政基础设施专项资金管理办法》	对市政基础设施专项资金管理，明确专项资金用途等	由市财政局组织编制，明确对市政基础设施专项资金管理，明确专项资金用途，保障资金合理有序投入	2022	2023	编制	市财政局	市财政局
11	落实制度	出台“路长制”实施方案，十条示范路段推行“路长制”	明确路长和日常工作，制定工作规则，管理制度和考核办法，加强路内联动共管，及时解决问题	出台“路长制”实施方案，以城市主干道为重点，严格履行政府主体责任，明确部门职能，探索多部门联动机制，综合推进车辆违停、设施违占、隐患处理、设施不全、通行不畅等问题	长期		管理、考核	市交警支队、市城管局	各区政府
12		落实交通安全设施“三同时”制度	交安设施与道路设施同时设计、同时施工、同时交付使用	交安设施与道路设施同时设计、同时施工、同时交付使用，提升道路路交通本质安全性，大幅减少因交安设施缺失或不规范引起的道路安全隐患	长期		管理	市交警支队、市城管局	各区政府

序号	类别	工作任务（完成编制、达到目的）	工作内容	工作目标	启动时间	完成时间	性质	牵头单位	责任单位
13	打造一批清障示范路段	对长江路、七一路、天台路、钻石路、盘龙路、田红路、玫瑰路、车站路、田林路、齐礼路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。	对违法停车、非机动车道、人行道占用及不规范建设情况组织全面排查，确保非机动车道、人行道的连续及安全，倡导居民绿色出行。	开展人行道净化行动，规范设施布置，保证人行及盲道通畅，无障碍设施改造设置符合规范要求	2022	2022	管理	市城管局	市城管局
14	打造一批停车管理示范路段	对天台路、长江路、新华路、红旗路、黄河路、珠江路、泰山路、建设路、红港路、滨江路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。		示范路段违停 2 辆/5 公里	2022	2022	管理	市交警支队	市交警支队
15	提升桥下空间管理水平	对七座跨江大桥桥下空间进行有序管理	桥下空间摸底、信息化管理、使用情况摸底等	桥下空间占用主体明确，责任明晰，安全保障措施到位，推进不合规、不安全占用行为退出，加快出台桥下空间使用管理办法	2022	2022	管理	市城管局	市城管局
16	提升桥梁设施管理水平	桥梁设施管理	完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修	桥梁设施安全运行	长期	长期	编制	市城管局	市城管局

株洲市“十四五”城市畅通行动 2022 年计划项目清单 (以“改”助城市畅通)

序号	类别	项目名称	项目规模	项目投资 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头单位	责任单位
1	38 处 交通 微改 造工 程	封闭衡山中路湘水湾三期进出口 北侧中心绿化开口	交叉口精细化改造, 微动土木	1500	2022	2022	改造	交警支队	交警支队
2		株洲大桥东桥头交通组织优化	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	芦淞区政府	芦淞区政府
3		京淅立交匝道口(和谐家园附近) 改造	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	芦淞区政府	芦淞区政府
4		长江北路-森林路交叉口改造	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	天元区政府	天元区政府
5		尚格小学周边交通组织优化	交通组织完善, 新建 250m 长支路		2022	2023	新建	天元区政府	天元区政府
6		炎帝大道-栗雨南路路口改造	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	天元区政府	天元区政府
7		白鹤菱溪小学周边交通组织优化	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	天元区政府	天元区政府
8		长江路-天台路交叉口	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	天元区政府	天元区政府
9		滨江路-尚格名城交叉口	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	天元区政府	天元区政府
10		二中附小周边交通组织优化(含 停车设施改造)	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	城发集团	城发集团
11		神农大道-长江北路交叉口改造	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	天元区政府	天元区政府
12		红旗路-老铁东路口改造	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	石峰区政府	石峰区政府
13		芦淞大桥及长江路(长江广场-莲 花路)中央隔离护栏	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	交警支队	交警支队
14		荷塘大道现状地下通道改造	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	荷塘区政府	荷塘区政府

序号	类别	项目名称	项目规模	项目投资 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头单位	责任单位
15		枫溪大桥西桥头隔离栏杆及标线	交叉口精细化改造, 微动土木	—	2022	2022	改造	交警支队	交警支队
16		黄河路(天伦路口)隔离护栏	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	交警支队	交警支队
17		珠江路市公安局路段	交叉口精细化改造, 微动土木		2022	2022	改造	交警支队	交警支队
合 计			—	1500					
1	43 处 交通 堵点 整治	珠江路市公安局路段	交通信号配时优化、交通管理提升等	—	2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
2		庐山路与黄河北路交叉口	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
3		庐山路与长江路交叉口	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
4		珠江北路株洲大道跨线桥	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
5		天元小学、天元中学	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
6		泰山路与珠江路交叉口	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
7		泰山路与黄河路交叉口	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
8		泰山路与长江南路	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
9		天台路与珠江路交叉口	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
10		天台路与长江南路	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
11		圆方路	交通信号配时优化、交通管理提升等		2022	2022	优化	市交警支队	市交警支队
合 计			—	—					
1	道路 提质	道路大中修(含无障碍设施改造、海绵化改造、排水及电力管沟)	杉塘路人行道中修(建设路至人民北路)、枫溪大道东侧人行道中修(烟草局至天池路)、枫溪大道西侧人行道中修(烟草局至天池路)、市府路道路中修(人民南路至建设南路)等一批道路维修	2800	2022	2022	新建	市城管局	市城管局

序号	类别	项目名称	项目规模	项目投资 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头单位	责任单位
2	桥梁 提质	桥梁专项维修、船舶碰撞桥梁隐患整治、桥梁独柱墩处治、跨江大桥结构检测	包括：芦淞大桥、石峰大桥、坚固立交桥、株洲大桥；评估验算、隐患整治及增设防撞设施；坚固立交桥主线桥第2联，D匝道桥共1联，红旗立交桥主线桥第2联左，主线桥第2联右，F匝道桥共1联，G匝道桥第2联、田心立交桥F匝道桥第1联，F匝道桥第2联，F匝道桥第6联，F匝道桥第7联，G匝道桥第1联，G匝道桥第2联、芦淞大桥M匝道桥共1联，N匝道桥共1联、天元大桥A匝道桥共1联，B匝道桥共1联等桥梁独柱墩处治；一至五桥五座跨江大桥结构检测评估。	2000	2022	2023	新建	市城管局	市城管局
合 计			—	4800					
1	学校 周边 交通 组织 优化	南方中学、九方中学、国际学校、二中附小、尚格小学等学校周边路段	综合采取增设人行过街通道、交通管理、行道清障、宣传引导等多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。	—	2022	2022	优化	市住建局、市城管局、市交警支队	市教育局
合 计			—	—					
1	优化 公交 廊道	对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。	—	—	2022	2023	优化	市交通局	市交通局
合 计			—	—					
总 计			—	6300					

株洲市“十四五”城市畅通行动 2022 年计划项目清单 (以“引”促城市畅通)

序号	类别	项目名称	项目规模	项目投资 (万元)	启动 时间	完成 时间	性质	牵头单位	责任单位
1	文明交 通宣传 及公益 活动	开展“内畅外达、制造名城、幸福株洲”活动，培育宣传一批交通示范路口、样板路段。	——	——	年度	年度	——	市交警支队	市住建局、市城管局
2		推动建立与汽车社会和现代社会相适应的交通文明，引导交通参与者自觉遵守交通法规，鼓励和引导市民公交出行，降低市民出行对私家车的依赖度，普及低碳环保出行理念。	——		长期	长期	——	市委宣传部 (市文明办)	市委宣传部 (市文明办)
3		开展 9 月 22 日国际无车日、大力倡导“135”绿色交通出行，鼓励居民 1 公里内步行出行、3 公里内自行车出行、5 公里内公交出行，普及低碳环保出行理念。	——		年度	年度	——	市交警支队	市交警支队
4		制作刊播文明交通公益广告，鼓励开展“交通违法随手拍”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量、道德力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。	——		长期	长期	——	市交警支队	市交警支队
5		充分发挥公益组织、企业、社团、车友会等作用，组织开展交通安全文明体验等公益活动，以及文明交通志愿服务活动，引导交通参与者自觉遵守交通法规。	——		长期	长期	——	市交警支队	市交警支队
合 计			——	——					
总 计			——	——					